

26	Установка аксессуаров ванной (держатели душа, мыльницы, кнопка на унитаз, крючки для полотенец)	шт	9,00	18.07.2016	5	23.07.2016
27	Установка конвекторных радиаторов на пол, включая установку закладной детали при литье стяжки, прокладку изоляции и монтаж самого прибора (сложный монтаж)	шт	2,00	04.07.2016	5	09.07.2016
28	Устройство ванны	суб подряд		18.07.2016	5	23.07.2016
29	Монтаж унитаза	шт	1,00	11.07.2016	5	16.07.2016
30	Монтаж биде	шт	1,00	11.07.2016	5	16.07.2016
31	Монтаж полотенцесушителя	шт	1,00	18.07.2016	5	23.07.2016
32	Сборка и установка тумбы под раковину	суб подряд		18.07.2016	5	23.07.2016
33	Установка пьедестала под раковину	суб подряд		18.07.2016	5	23.07.2016
Итого по сантехническим работам						
Работы по монтажу систем кондиционирования						
1	Монтаж блоков фанкойлов, их подключение к общей системе	суб подряд		23.05.2016	5	28.05.2016
2	Изготовление оцинкованных труб для трасс фанкойла	суб подряд		30.05.2016	5	04.06.2016
3	Монтаж трасс фанкойла, обмотка изоляцией	суб подряд		30.05.2016	5	04.06.2016
4	Монтаж камеры статического давления	суб подряд		30.05.2016	5	04.06.2016
5	Монтаж диффузорных решеток	суб подряд		25.07.2016	2	27.07.2016
6	Пуско-наладочные работы при окончании монтажных работ	суб подряд		06.06.2016	5	11.06.2016
Итого по монтажу систем кондиционирования						
Электротехнические работы						
1	Устройство теплых полов электрических	м2	12,50	20.06.2016	3	23.06.2016
2	Проводка точки электроснабжения до терморегулятора на теплый пол и радиаторы	точка	5,00	23.06.2016	2	25.06.2016
3	Монтаж терморегулятора на теплый пол и радиаторы	точка	5,00	18.07.2016	5	23.07.2016
4	Перенос вводного кабеля в доме, квартире - рассчитывается исходя из погонажа от точки существующего выхода кабеля до точки переноса	суб подряд		02.05.2016	5	07.05.2016
5	Проводка точки электроснабжения (розетки, выключатели, светильники)	точка	184,00	02.05.2016	5	07.05.2016
6	Проводка силового кабеля до источника с большим потреблением электроэнергии	п/м	8,70	02.05.2016	5	07.05.2016
7	Устройство распаячных коробок	точка	34,00	09.05.2016	5	14.05.2016
8	Устройство системы датчиков протечки воды (цена за комплект)	шт	4,00	06.06.2016	5	11.06.2016
10	Установка электрощита наружного	шт	1,00	23.05.2016	5	28.05.2016
11	Устройство автоматов однополюсных в электрощите	шт	34,00	23.05.2016	5	28.05.2016
12	Устройство автоматов двухполюсных в электрощите	шт	1,00	23.05.2016	5	28.05.2016
14	Установка электросчетчика	шт	1,00	23.05.2016	5	28.05.2016
15	Установка УЗО	шт	5,00	23.05.2016	5	28.05.2016
17	Установка и сборка слаботочного щита наружного	шт	1,00	30.05.2016	5	04.06.2016
18	Установка подрозетника в кирпичную или бетонную стену	шт	69,00	30.05.2016	5	04.06.2016
19	Установка подрозетника в ГКЛ стену	шт	15,00	06.06.2016	5	11.06.2016
20	Установка выключателя	шт	24,00	18.07.2016	5	23.07.2016
21	Установка штепсельной розетки	шт	60,00	18.07.2016	5	23.07.2016
22	Устройство слаботочных точек подключения	шт	9,00	18.07.2016	5	23.07.2016
24	Штробление стен бетонных	п.м.	47,00	30.05.2016	5	04.06.2016
25	Заделка штробы	п.м.	47,00	30.05.2016	5	04.06.2016
27	Установка электроточки и слаботочки для домофона	шт	1,00	02.05.2016	3	05.05.2016
28	Монтаж домофона	шт	1,00	18.07.2016	5	23.07.2016
29	Монтаж люстры	суб подряд		18.07.2016	5	23.07.2016
30	Монтаж светильника встроенного в потолок	суб подряд		18.07.2016	5	23.07.2016
31	Монтаж светильника настенного	суб подряд		18.07.2016	5	23.07.2016
32	Монтаж светильника подвесного	суб подряд		18.07.2016	5	23.07.2016
33	Устройство светодиодной подсветки	п.м.	3,25	11.07.2016	5	16.07.2016
34	Устройство трансформатора для светодиодной подсветки (1 трансформатор на каждый контур)	шт	1,00	06.06.2016	5	11.06.2016
Итого по электротехническим работам						
Устройство гипсокартонного потолка						
1	Устройство ГКЛ потолка	м2	68,77	06.06.2016	12	18.06.2016
1	Устройство потолка Armstrong	м2	4,53	18.07.2016	3	21.07.2016
2	Устройство потолочных откосов из ГКЛ (ниши для штор и перепады уровня потолка)	п.м.	19,43	06.06.2016	5	11.06.2016
3	Устройство сложных двойных ниш (для светодиодной подсветки)	п.м.	3,25	13.06.2016	5	18.06.2016
4	Грунтовка поверхности потолка после каждого вида малярных работ	м2	68,77	20.06.2016	5	25.06.2016
5	Шпатлевка потолка	м2	68,77	20.06.2016	5	25.06.2016
6	Армирование гипсокартонных потолков фрезелиновыми обоями	м2	68,77	27.06.2016	5	02.07.2016
7	Финишная шпатлевка потолка под окраску	м2	68,77	04.07.2016	5	09.07.2016
8	Покраска потолка акриловой краской на 2 раза	м2	68,77	11.07.2016	5	16.07.2016
9	Штукатурка ниш для штор	п.м.	19,43	13.06.2016	5	18.06.2016
10	Грунтовка поверхности обычных потолочных откосов после каждого вида малярных работ	п.м.	19,43	11.07.2016	2	13.07.2016
11	Шпатлевка обычных потолочных откосов (ниша для штор)	п.м.	19,43	20.06.2016	5	25.06.2016
12	Армирование ниш в гипсокартонных потолках фрезелиновыми обоями	п/м	19,43	27.06.2016	5	02.07.2016
13	Финишная шпатлевка обычных потолочных откосов (ниша для штор) под окраску	п.м.	19,43	04.07.2016	5	09.07.2016
14	Покраска обычных потолочных откосов (ниша для штор) акриловой краской на 2 раза	п.м.	19,43	11.07.2016	5	16.07.2016
15	Грунтовка поверхности двойных потолочных откосов (ниша с подсветкой) после каждого вида малярных работ	п.м.	3,25	04.07.2016	5	09.07.2016
16	Шпатлевка двойных потолочных откосов (ниша с подсветкой)	п.м.	3,25	20.06.2016	5	25.06.2016
17	Финишная шпатлевка двойных потолочных откосов под окраску (ниша с подсветкой)	п.м.	3,25	04.07.2016	5	09.07.2016
18	Покраска двойных потолочных откосов акриловой краской на 2 раза (ниша с подсветкой)	п.м.	3,25	11.07.2016	5	16.07.2016
Итого по устройству гипсокартонного потолка						
Монтажные работы						
1	Монтаж и сборка мебели	Суб. Подряд		06.08.2016		06.08.2016
2	Монтаж наружных дверей и окон (в случае их замены)	Суб. Подряд		06.08.2016		06.08.2016
3	Монтаж коробки и 1 полотна распашной двери (700-900)*2060 мм	Суб. Подряд		06.08.2016		06.08.2016
4	Монтаж коробки и 1 полотна раскладной двери (700-900)*2080 мм	Суб. Подряд		06.08.2016		06.08.2016
6	Монтаж стеклянной перегородки в ванной	Суб. Подряд		06.08.2016		06.08.2016
7	Монтаж стеклянных стенок и двери для душевой	Суб. Подряд		06.08.2016		06.08.2016
10	Монтаж ограничителей для дверей	шт	3,00	06.08.2016		06.08.2016
11	Сборка и монтаж кухни	Суб. Подряд		06.08.2016		06.08.2016
12	Установка зеркала в сан узле	шт	2,00	06.08.2016		06.08.2016
13	Установка карнизов для штор	Суб. Подряд		06.08.2016		06.08.2016
14	Пошив и установка штор	Суб. Подряд		06.08.2016		06.08.2016
15	Устройство вытяжки в сан узлах и на кухне	Суб. Подряд		06.08.2016		06.08.2016

